

南亚塑胶工业（厦门）有限公司

配套储存仓库项目其他需要说明的事项

1 环境保护设施设计、施工和验收过程简况

1.1 设计简况

南亚塑胶工业（厦门）有限公司配套储存仓库项目在建设时已将环保设施纳入设计之中，主要包括废气、地下水、环境风险方面，对应的落实情况及环保投资情况如下表，设计符合环境保护设计规范要求，符合环境保护的目标。

表 1 项目环保设施实际投资及落实情况

类别	环保设施	环评及批复建设内容	实际建设内容	实际建设变化	实际投资
废气	增设防腐管道、储罐呼吸阀处集气管道，依托胶水灌装车间现有集气管道，依托现有活性炭吸附箱和 1 根 15m 排气筒	增设防腐管道、储罐呼吸阀处集气管道，依托胶水灌装车间现有集气管道，依托现有活性炭吸附箱和 1 根 15m 排气筒	增设防腐管道、储罐呼吸阀处集气管道，依托胶水灌装车间现有集气管道，依托现有活性炭吸附箱和 1 根 15m 排气筒	无变化	5 万元
地下水	储罐区地面进行防腐防渗处理、储罐渗漏检测设施	储罐区地面进行防腐防渗处理、储罐渗漏检测设施	储罐区地面进行防腐防渗处理、储罐渗漏检测设施	无变化	6 万
环境风险	增设灭火器等应急设施，依托现有应急池	增设灭火器等应急设施，依托现有应急池	增设灭火器等应急设施，依托现有应急池	无变化	5 万元

1.2 施工简况

项目环保设施落实“三同时”制度，环保投资均落实到位，建设过程落实环评报告表及环评批复提出的对策措施。

1.3 验收过程简况

南亚塑胶工业（厦门）有限公司于 2019 年 11 月着手准备对公司配套储存仓库项目进行自主验收，公司于 2019 年 11 月 12 日组织技术人员对项目进行现场勘查。根

据现场勘查及环评，在 2019 年 11 月 15 日编制了验收监测方案，于 2019 年 11 月 26 日~11 月 27 日委托福建省环安检测评价有限公司对该项目进行验收监测，并于 2019 年 12 月 7 日出具验收监测报告。

2020 年 3 月 20 日上午验收工作组召开南亚塑胶工业（厦门）有限公司配套储存仓库项目环境保护验收会议，并根据验收组的讨论和评议提出验收意见，验收意见的结论如下：

项目建设不存在《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4 号）中的第八条相关情况。编制的项目竣工环境保护验收监测报告符合《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》等的要求。项目建设及运营已落实环评文件及批复的要求，配套建设了环境保护设施，废气、噪声均达标排放，固体废物得到妥善处置，并向厦门市海沧生态环境局进行应急预案备案。符合竣工环保验收条件，验收组同意该项目通过竣工环保验收。。

2 其他环境保护措施的实施情况

2.1 制度措施落实情况

2.1.1 环保组织机构及规章制度

据现场调查，南亚塑胶工业（厦门）有限公司在运营期设有环保组织机构，环保管理机构总负责人：林华强，并制定有生产经营等管理制度。

2.1.2 环境风险防范措施

目前公司已采取了如下的风险防范措施：

①罐区消防用电设备能充分满足消防用电的需要，②罐区内输配电线路、灯具、火灾事故照明和疏散指示标志，都符合安全要求；③罐区结构完整、干燥、通风良好，并配备监控器并注意设备的防护措施；④配备防护服、防护镜和过滤口罩等防护物资，在罐区内配备消防沙和消防器材等应急物资；⑤加强人员环保和安全培训，制定合理的培训和演练计划。

2.1.3 环境监测计划

根据公司相关资料的查阅，公司根据环评文件的要求制定了环境监测计划，在项

目竣工环保验收前还未进行过监测。监测计划内容如下：

序号	监测项目	监测点位	监测项目	监测频率	监测方式
1	废气	排气筒	非甲烷总烃、乙酸乙酯、环己酮	1 次/每年	委托监测
2	噪声	厂界	等效昼间连续 A 声级	1 次/每年	
3	地下水	罐区下游	pH、高锰酸盐指数、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、硫酸盐、氯化物	1 次/每年	

2.2 配套措施落实情况

2.2.1 区域削减及淘汰落后产能

根据调查，项目未涉及区域内削减污染物总量措施和淘汰落后产能。

2.2.2 防护距离控制及居民搬迁

根据查阅资料及现场调查，环评及其批复未提出防护距离控制与居民搬迁要求。

2.2.3 其他措施落实情况

根据调查，项目未涉及林地补偿、珍惜动植物保护、区域环境整治、相关外围工程建设情况等。

3 整改工作情况

根据竣工环保验收意见，建设项目竣工验收合格，各项环保措施均已落实到位，后续要求如下：

- (1) 加强废气运行管理，确保稳定达标排放。